

4-veckor

Rad	Namn	Augusti 19														September 19						
		33					34					35				36						
		12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	
1	Terminal Hillskär	[Green bar from 12 to 30]																				
2	Utfyllnad vatten. Erosionsskydd	[Grey bar from 12 to 13]																				
3	Väg2, Grindbyggnation				[Yellow bar from 14 to 23]																	
4	Väg2, G.U.-Fodercentralen. Beläggning	[Yellow bar from 12 to 13]																				
5	Väg2, Fodercentralen-söder ut. Schakt/fyll											[Yellow bar from 21 to 30]										
6	Terminalyta/Väg3. Beläggning				[Magenta bar from 13 to 18]																	
7	Terminalyta, delen bef G.U. vägen. Schakt, va, kanalisation, överbyggnad											[Magenta bar from 19 to 30]										
8	Terminalyta östra sidan. Kanalisation/belysningsmaster				[Magenta bar from 14 to 16]			[Magenta bar from 21 to 30]														
9	Spår 44/45. Spårarbete delen G.U vägen																			[Cyan bar from 2 to 3]		
10	Spår 46/47. Schakt/fyll berg	[Cyan bar from 12 to 21]																				
11	Spår 46/47. Dränering/fyll överbyggnad				[Cyan bar from 14 to 16]			[Cyan bar from 21 to 30]														
12	Spår 46/47. Spårövergång Gustafs Udde. Rivning och schakt											[Cyan bar from 19 to 22]										
13	Väg1. Grindbyggnation/styrning	[Green bar from 12 to 23]																				
14	Väg1. Öppnas mån 19/8 (Bef Gustafs Udde vägen stängs)											[Green bar from 19 to 20]										
15	Övrigt	[Dark grey bar from 12 to 30]																				

Rad	Namn	Augusti 19														September 19					
		33					34					35				36					
		12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6

Terminal Hillskär

Utfyllnad vatten
 Väg 2
 Terminalyta
 Spår
 Väg 1
 Övrigt

Upprättad av: _____ Projektnummer: _____ Kommentrar: _____ Skapad datum: _____
 Fastställd av: _____ Rev nr: _____ Rev. kommentar: _____ Rev. datum: _____
 Powerproject _____ Erik Forsman